

1-ILOVA

Yangihayot tumani bo'yicha tashabbusli budgetlashtirish natijalari yuzasidan

MA'LUMOT

01.01.2025

T/R	Ko'rsatkich nomi	(Ming so'mda)
1.	Yil (chorak) boshiga qoldiq	1 671 185,9
	<i>Shundan avvalgi mavsumlarda g'olib bo'lgan loyihalar uchun ajratilishi lozim bo'lgan, qayta taqsimlanmagan mablag'</i>	0,0
2.	Hisobot davrida "Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi"ga o'tkazilgan mablag'	21 777 837,0
3.	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasidan tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan	20 137 287,0
3.1.	<i>Bajarilgan ishlar uchun hisobvaraqlardan moliyalashtirilgan mablag'</i>	17 375 256,2
3.2.	<i>Hisobvaraqlardagi qoldiq</i>	2 762 030,8
4	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasidagi qoldiq mablag'lar	5 052 164,9

T/R	Tadbirlar nomi	Moliyalashtirilgan taklif soni	Ko'rsatkichlar		
			o'lchov birligi	miqdori	sarflangan mablag'
Jami:		22,0	X	22,0	20 137 287,0
1.	Hududiy ichki yo'llar	0	umumiy uzunligi	0	0,0
2.	Umumta'lim maktablarini ta'mirlash va jihozlash	16	soni	16	14 736 587,0
3.	Maktabgacha ta'lim muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	0	soni	0	0,0
4.	Sog'liqni saqlash muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	6	soni	6	5 400 700,0
5.	Boshqa ijtimoiy soha muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	0	soni	0	0,0
6.	Ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash	0	umumiy uzunligi	0	0,0
7.	Ko'cha chiroqlarini o'rnatish	0	chiroqlar soni	0	0,0
8.	Hududlarni tartibga keltirish (obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish)	0	tadbir soni	0	0,0
9.	Boshqa tadbirlar	0	soni	0	0,0

Yangihayot tumani bo'yicha 2024-yil 1 va 2-mavsumlarda "Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi" hisobidan loyihalarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan mablag'lar to'g'risida

MA'LUMOT

01.01.2025

(ming.so'm)

T/R	Loyihaning xos raqami (ID)	Loyihaning qisqacha mazmuni (sohasi)	Loyihaning moliyalashtirilishi (ming so'm)					
			Moliyalashtirish uchun ochilgan hisobvaraqlar	Tashabbuskor tomonidan kiritilgan loyihaning dastlabki qiymati	Loyihani amalga oshirishdagi aniqlangan qiymati*	Ajratilgan mablag'	Bajarilgan ishlar uchun to'lab berilgan mablag'lar	Qoldiq mablag'
2024-yil 1 va 2 mavsum bo'yicha jami			26 003 570	20 137 287	20 137 287	17 375 256	2 762 031	
2024-yil birinchi mavsumning natijalari bo'yicha								
Jami:		X	X	15 417 520	10 964 600	10 964 600	9 905 280	1 059 320
1.	ID:032331018001	Yangihayot tuman tibbiyot birlashmasi markaziy ko'p tarmoqli poliklinikasining moddiy-texnika bazasini rivojlantirish tadbirlari.	401722860262927072110054005 .	1 348 100,0	1 348 100,0	1 348 100,0	1 211 172,4	136 927,6
2.	ID:032316218001	Yangihayot tumanidagi 331-sonli umumtalim maktabning moddiy-texnika bazasini rivojlantirish tadbirlari.	401722860262927092100072026.	1 347 800,0	689 800,0	689 800,0	666 027,0	23 773,0
3.	ID:032301581001	Yangihayot tumanidagi 285-sonli umumtalim maktabning xojatxonalarni hamda oqova suv tizmini to'liq ta'mirlash.	401722860262927092100072042.	1 300 000,0	1 300 000,0	1 300 000,0	1 097 980,7	202 019,3
4.	ID:032301328001	Yangihayot tumanidagi 8-sonli umumtalim maktabning moddiy-texnika bazasini rivojlantirish tadbirlari.	401722860262927092100072028.	1 359 500,0	1 014 500,0	1 014 500,0	958 801,0	55 699,0
5.	ID:032301483001	Yangihayot tumanidagi 336-sonli umumtalim maktabning moddiy-texnika bazasini rivojlantirish tadbirlari.	401722860262927092100072030.	1 341 400,0	605 500,0	605 500,0	587 593,6	17 906,4
6.	ID:032305888001	Yangihayot tumanidagi 3-sonli umumtalim maktabning moddiy-texnika bazasini rivojlantirish tadbirlari.	401722860262927092100072032.	1 341 400,0	904 400,0	904 400,0	887 283,0	17 117,0
7.	ID:032328706001	Yangihayot tumanidagi 2-sonli umumtalim maktabning moddiy-texnika bazasini rivojlantirish tadbirlari.	401722860262927092100072034.	1 348 000,0	635 000,0	635 000,0	632 794,0	2 206,0
8.	ID:032331423001	Yangihayot tumandagi 66-sonli oilaviy poliklinikasining moddiy-texnika bazasini rivojlantirish tadbirlari.	401722860262927072120054005.	632 620,0	632 600,0	632 600,0	443 224,9	189 375,1
9.	ID:032301410001	Yangihayot tumanidagi 333-sonli umumtalim maktabning moddiy-texnika bazasini rivojlantirish tadbirlari.	401722860262927092100072036.	1 319 000,0	629 000,0	629 000,0	608 863,0	20 137,0
10.	ID:032315357001	Yangihayot tumanidagi 304-sonli umumtalim maktabning moddiy-texnika bazasini rivojlantirish tadbirlari.	401722860262927092100072038.	1 360 000,0	946 000,0	946 000,0	931 179,1	14 820,9

T/R	Loyihaning xos raqami (ID)	Loyihaning qisqacha mazmuni (sohasi)	Loyihaning moliyalashtirilishi (ming so‘m)					
			Moliyalashtirish uchun ochilgan hisobvaraқ	Tashabbuskor tomonidan kiritilgan loyihaning dastlabki qiymati	Loyihani amalga oshirishdagi aniqlangan qiymati*	Ajratilgan mablag‘	Bajarilgan ishlar uchun to‘lab berilgan mablag‘lar	Qoldiq mablag‘
11.	ID:032301461001	Yangihayot tumanidagi 292-sonli umumtalim maktabning moddiy-texnika bazasini rivojlantirish tadbirlari.	401722860262927092100072040.	1 359 700,0	899 700,0	899 700,0	843 719,9	55 980,1
12.	ID:032313989001	Yangihayot tumanidagi 32-sonli umumta'lim maktabiga stadion, yugurish maydonchasi, varkaut, voleybol, basketbol maydonchalari qurish.	401722860262927092100072043.	1 360 000,0	1 360 000,0	1 360 000,0	1 036 641,7	323 358,3
2024-yil ikkinchi mavsumning natijalari bo'yicha								
Jami:		X	X	8 762 800	7 432 258	7 432 258	5 758 811	1 673 447
1	ID:048361419001	Yangihayot tuman tibbiyot birlashmasining moddiy-texnika bazasini rivojlantirish tadbirlari uchun.	401722860262927072110054007	1 303 000,0	1 128 000,0	1 128 000,0	941 856	186 144,0
2	ID:048354802001	RIVD va KIATIMning Toshkent shahar hududiy filiali maslaxat poliklinikasi fasadini, kirish qismini (foye) va maslaxat va poliklinika koridor qismini ta'mirlash	401722860262927073201054001.	1 200 000,0	1 200 000,0	1 200 000,0	235 270	964 729,6
3	ID:048359989001	Yangihayot tuman 66-sonli oilaviy poliklinikasining moddiy-texnika bazasini rivojlantirish tadbirlari uchun.	401722860262927072120054007.	1 358 800,0	547 500,0	547 500,0	514 756	32 744,4
4	ID:048359962001	Yangihayot tuman 65-sonli oilaviy poliklinikasining moddiy-texnika bazasini rivojlantirish tadbirlari uchun.	401722860262927072120054008.	575 000,0	544 500,0	544 500,0	390 984	153 516,3
5	ID:048360875001	Yangihayot tumanidagi 3-sonli umumtalim maktabning ichki hojatxonalarini va kanalizatsiya tizimini ta'mirlash, elektra shitni tashqariga olib chiqish va sinf eshiklarini almashtirish	401722860262927092100072054.	1 360 000,0	1 360 000,0	1 360 000,0	1 189 122	170 878,3
6	ID:048345678001	Yangihayot tumanidagi 292-sonli umumtalim maktabning moddiy-texnika bazasini rivojlantirish tadbirlari uchun.	401722860262927092100072048.	828 500,0	674 100,0	674 100,0	546 276,6	127 823,4
7	ID:048359311001	Yangihayot tumanidagi 285-sonli umumtalim maktabning moddiy-texnika bazasini rivojlantirish tadbirlari uchun.	401722860262927092100072050.	1 030 000,0	958 979,0	958 979,0	940 051,0	18 928,0
8	ID:048341023001	Yangihayot tumanidagi 32-sonli umumtalim maktabning moddiy-texnika bazasini rivojlantirish tadbirlari uchun.	401722860262927092100072052.	1 107 500,0	1 019 179,0	1 019 179,0	1 000 496,0	18 683,0
2023-yil ikkinchi mavsumda 1500 tadan ortiq ovoz to'plagan qo'shimcha g'olib bo'lgan loyihalar								
Jami:		X	X	1 823 250	1 740 429	1 740 429	1 711 165	29 264
1	ID: 034333323001	Yangihayot tumanidagi 330-sonli umumtalim maktabning moddiy-texnika bazasini rivojlantirish tadbirlari.	401722860262927092100072045.		653 279,0	653 279,0	634 765,0	18 514,0
2	ID: 0343333240011	Yangihayot tumanidagi 303-sonli umumtalim maktabning moddiy-texnika bazasini rivojlantirish tadbirlari	401722860262927092100072047.	1 114 750,0	1 087 150,0	1 087 150,0	1 076 400,0	10 750,0